令和8年度　御坊広域清掃センター焼却施設の維持管理情報

可燃ごみ焼却量及び燃焼ガス温度等の測定結果

炉別	項　目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1号炉	可燃ごみ焼却量	トン	716.76	835.20	992.97	740.95	335.60								3,621.48
	燃焼温度	℃	977	965	963	982	945								―
	集塵器入口温度	℃	198	196	196	196	195								―
	一酸化炭素濃度	ppm	22	27	30	36	26								―
2号炉	可燃ごみ焼却量	トン	724.95	327.33	439.59	715.87	812.45								3,020.19
	燃焼温度	℃	939	920	870	958	942								―
	集塵器入口温度	℃	194	194	195	197	194								―
	一酸化炭素濃度	ppm	24	33	17	23	51								―

冷却設備及び排ガス処理設備のばいじん除去作業

炉別	除去作業日
1号炉	前期　8月20日　～　9月29日　　後期　　～
2号炉	前期　5月21日　～　6月16日　　後期　　～

令和8年度　御坊広域清掃センター　排ガス測定結果

排ガス中のダイオキシン類濃度の測定結果

※7月、12月に測定予定

（単位：ng-TEQ/㎥N）

炉別	採取場所	採取年月日	結果を得た日	測定結果	基準値	
					国	組合
1号炉	煙突	令和8年7月8日	令和8年8月7日	0.063	5	0.5
2号炉	煙突	令和8年7月9日	令和8年8月7日	0.0096		

排ガス中のばい煙測定結果

※7月、12月に測定予定

炉別	採取場所	測定項目	採取年月日	結果を得た日	測定結果	基準値	
						国	組合
1号炉	煙突	ばいじん濃度（g/㎥N） $O_2$12%換算値	令和8年7月8日	令和8年8月7日	<0.001	0.15	0.05
		硫黄酸化物濃度（ppm）	令和8年7月8日	令和8年8月7日	8	―	100
		窒素酸化物濃度（ppm） $O_2$12%換算値	令和8年7月8日	令和8年8月7日	41	250	250
		塩化水素濃度（mg/㎥N） $O_2$12%換算値	令和8年7月8日	令和8年8月7日	33	700	700
2号炉	煙突	ばいじん濃度（g/㎥N） $O_2$12%換算値	令和8年7月9日	令和8年8月7日	<0.001	0.15	0.05
		硫黄酸化物濃度（ppm）	令和8年7月9日	令和8年8月7日	1	―	100
		窒素酸化物濃度（ppm） $O_2$12%換算値	令和8年7月9日	令和8年8月7日	39	250	250
		塩化水素濃度（mg/㎥N） $O_2$12%換算値	令和8年7月9日	令和8年8月7日	40	700	700